Einwohnergemeinde Zermatt

«D’niww Walka»
Bauarbeiten 2022 – Das Gebäude entsteht

Noch ruht der Bauplatz, «d’niww Walka» ist im Winterschlaf. Doch schon bald erwacht die Baustelle und das Schulhaus wird in neuer Form und in neuem Kleid wiederauferstehen.

Der Winter ist vorüber und die Bausaison beginnt von Neuem. Auch beim Schulhausneubau Walka steht der Start in die zweite Bausaison an. Der Terminplan ist eng, vieles ist zu tun. Das Ziel ist, die beiden Trakte Walka I und II im Rohbau zu erstellen, mit der Holzfassade zu versehen, die Fenster einzubauen sowie das Flachdach aufzubauen.

Der unten stehende Terminplan zeigt die vorgesehenen Arbeiten im Zeitablauf. Zu Beginn am Dienstag, 12. April 2022, erfolgt der Transport und die Montage des zweiten Baukrans, welcher einen Auslegerradius von 50 m aufweisen wird. Am Dienstag, 19. April 2022, folgen Bohrgeräte und weitere schwere Maschinen, um das Gelände für die weiteren Erdsondenbohrungen vorzubereiten. Bohrbeginn ist am Donnerstag, 21. April 2022. Die Betonage bei der Walka I dauert 4½ Monate und für der Walka II rund 6½ Monate.

Der Gemeinderat hat die Eckpunkte des Terminplans bewilligt. Er ist sich der Belastung für Anwohner, Bevölkerung und Gäste bewusst. Mit Bewilligung der Ausnahmegesuche sollte jedoch das Bauprogramm eingehalten und die Fertigstellung (1. Etappe Sommer 2023, 2.Etappe Sommer 2024) garantiert werden können.

Grundsteinlegung

Die Einwohnergemeinde Zermatt lädt die Bevölkerung zur Grundsteinlegung am Donnerstag, 28. April 2022, ab 14.30 Uhr ein.
Infos auf www.niww-walka.ch unter der Rubrik «Aktuell».

Terminprogramm Schulhaus Walka — 2022

		März				April				Mai				Juni					Juli				August				September					Oktober				November				Dezember				
BKP	Vorgangsbezeichnung	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	Walka 1																																											
	Bauarbeiten																																											
	Rohbau 1																																											
211	Baubeginn Baumeister nach Winterpause (2022)																																											
	Baustelle vorbereiten/Schneeund Eis räumen																																											
	Kran 2 stellen																																											
	Musterwand trennen und verschieben																																											
240	Erdsonden bohren W2 5 Stk																																											
	Baumeisterarbeiten Walka 1 (Neu)																																											
214	Montagebau in Holz																																											
214	Montage Riegelwand und Holzfassade																																											
22	Rohbau 2																																											
221	Fenster und Aussentüren																																											
224	Flachdach																																											
23	Haustechnik (Elektro, Heizung, Lüftung)																																											
27	Ausbau 1																																											
28	Ausbau 2																																											
	Walka 2																																											
	Bauarbeiten																																											
	Rohbau 1																																											
211	Baubeginn Baumeister nach Winterpause (2022)																																											
	Baumeisterarbeiten Walka 2 (Neu)																																											
214	Montagebau in Holz																																											
22	Rohbau 2																																											
221	Fenster und Aussentüren																																											
224	Flachdach																																											
23	Haustechnik (Elektro, Heizung, Lüftung)																																											
27	**Ausbau 1** **2023**																																											
28	**Ausbau 2** **2023**																																											
	Walka 3 **2023-2024**																																											